



CARVALHO AMARAL ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DILMA - LAGOA DOS PATOS/MG	DATA : 20/09/2021	BDI : 29,20%			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DILMA - LAGOA DOS PATOS/MG	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LAGOA DOS PATOS/MG	SETOP	2021/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DILMA - LAGOA DOS PATOS/MG	281.924,49	32,80%	34,70%	32,50%	100,00' %'
			91.946,70	95.428,42	94.549,37	281.924,49
1.1	SEVIÇOS PRELIMINARES	3.624,75	100,00%			100,00' %'
			3.624,75			3.624,75
1.2	INFRAESTRUTURA	52.385,89	100,00%			100,00' %'
			52.385,89			52.385,89
1.3	SUPERESTRUTURA	44.920,08	80,00%	20,00%		100,00' %'
			35.936,06	8.984,02		44.920,08
1.4	ALVENARIA	41.109,22		100,00%		100,00' %'
				41.109,22		41.109,22
1.5	PISO	21.190,79		100,00%		100,00' %'
				21.190,79		21.190,79
1.6	ESQUADRIA	16.698,79		100,00%		100,00' %'
				16.698,79		16.698,79
1.7	PINTURA	14.891,19		50,00%	50,00%	100,00' %'
				7.445,60	7.445,59	14.891,19
1.8	COBERTURA	57.652,30			100,00%	100,00' %'
					57.652,30	57.652,30
1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.147,42			100,00%	100,00' %'
					20.147,42	20.147,42
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.304,06			100,00%	100,00' %'
					9.304,06	9.304,06
		281.924,49	91.946,70	95.428,42	94.549,37	
			91.946,70	187.375,12	281.924,49	281.924,49

MATEUS AGUIAR VIEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL 286.648/LP - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS- MG