



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura Municipal
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$ 156.179,39	DATA:	20/12/2021	FOLHA Nº: 04/04.
LOCAL: COMUNIDADE GOIABEIRA, MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS.		OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	5,98%	100,00%		
		Financeiro	R\$9.343,58	R\$9.343,58		
2.0	PISOS E ACESSIBILIDADE	Físico %	48,17%	30,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro	R\$75.228,74	R\$22.568,62	R\$22.568,62	R\$30.091,50
3.0	CANTEIROS E BANCOS DE ALVENARIA	Físico %	17,11%	30,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro	R\$26.717,35	R\$8.015,21	R\$8.015,21	R\$10.686,94
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	15,04%	40,00%	40,00%	20,00%
		Financeiro	R\$23.482,13	R\$9.392,85	R\$9.392,85	R\$4.696,43
5.0	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO	Físico %	12,95%		40,00%	60,00%
		Financeiro	R\$20.224,36		R\$8.089,74	R\$12.134,62
6.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA	Físico %	0,76%			100,00%
		Financeiro	R\$1.183,23			R\$1.183,23
TOTAL		Físico %	100,00%	31,58%	30,78%	37,64%
		Financeiro	R\$156.179,39	R\$49.320,26	R\$48.066,42	R\$58.792,71
<p>_____ Thais Saraiva Sousa Almeida Engenheira Civil CREA-MG Nº: 244.557/D</p> <p>_____ Hercules Vandy Durães da Fonseca Prefeito Municipal de Lagoa dos Patos</p>						Observações: