

 CARVALHO AMARAL ENGENHARIA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		OBRA:	GALPÃO COMUNIDADE CAMPO ALEGRE		DATA : 10/01/2021		BDI : 29,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO GALPÃO COMUNIDADE CAMPO ALEGRE		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LAGOA DOS PATOS - MG		SETOP	2021/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO GALPÃO	32.100,73	57,50%	42,50%	100,00' %'
			18.547,12	13.553,61	32.100,73
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.779,10	100,00%		100,00' %'
			1.779,10		1.779,10
1.2	INFRAESTRUTURA	5.725,13	100,00%		100,00' %'
			5.725,13		5.725,13
1.3	SUPERESTRUTURA	5.170,20	50,00%	50,00%	100,00' %'
			2.585,10	2.585,10	5.170,20
1.4	PISOS	2.510,73		100,00%	100,00' %'
				2.510,73	2.510,73
1.5	COBERTURA	16.915,57	50,00%	50,00%	100,00' %'
			8.457,79	8.457,78	16.915,57
		32.100,73	18.547,12	13.553,61	32.100,73
			18.547,12	32.100,73	

 LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
 ENG CIVIL CREA-MG : 255.542/D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS